

排ガスの放射能濃度測定結果

測定機関 株式会社 オオスミ
測定方法 放射能濃度等測定方法ガイドライン(環境省)
廃棄物等の放射能調査・測定法暫定マニュアル(国立環境研究所)
使用測定器 キャンベラ社製 ゲルマニウム半導体検出器 GC2020

単位: Bq/m³/V

施設名	号 炉	試料 採取日	試料種	排ガス			
				放射性 ヨウ素131	放射性 セシウム134	放射性 セシウム137	放射性 セシウム合計
中央清掃工場	1	(4月上旬採取)	(分析中)				
	2	(4月上旬採取)	(分析中)				
港清掃工場	1	(4月上旬採取)	(分析中)				
	2	(4月上旬採取)	(分析中)				
	3	(4月上旬採取)	(分析中)				
北清掃工場		(4月下旬 採取予定)					
品川清掃工場	1	(4月下旬 採取予定)					
	2	(4月下旬 採取予定)					
目黒清掃工場	1	(4月上旬採取)	(分析中)				
	2	(4月上旬採取)	(分析中)				
大田清掃工場	1	(4月下旬 採取予定)					
	2	(4月下旬 採取予定)					
	3	(4月下旬 採取予定)					

排ガスの放射能濃度測定結果

単位: Bq/m³N

施設名	号 炉	試料 採取日	試料種	排ガス			
				放射性 ヨウ素131	放射性 セシウム134	放射性 セシウム137	放射性 セシウム合計
多摩川清掃工場	1	(4月下旬 採取予定)					
	2	(4月下旬採取)	(分析中)				
世田谷清掃工場	1	(4月下旬 採取予定)					
	2	(4月下旬 採取予定)					
千歳清掃工場		4月2日	ろ紙	不検出(<0.26)	不検出(<0.16)	不検出(<0.15)	不検出
			捕集水	不検出(<0.95)	不検出(<0.50)	不検出(<0.50)	不検出
			活性炭	不検出(<0.39)	不検出(<0.31)	不検出(<0.37)	不検出
渋谷清掃工場		(4月下旬 採取予定)					
杉並清掃工場	1	※2 —	—				
	2	※2 —	—				
豊島清掃工場	1	4月3日	ろ紙	不検出(<0.24)	不検出(<0.18)	不検出(<0.23)	不検出
			捕集水	不検出(<0.94)	不検出(<0.54)	不検出(<0.59)	不検出
			活性炭	不検出(<0.47)	不検出(<0.37)	不検出(<0.27)	不検出
	2	(4月下旬 採取予定)					
	板橋清掃工場	1	(4月上旬採取)	(分析中)			
2		(4月上旬採取)	(分析中)				
光が丘清掃工場	1	4月2日	ろ紙	不検出(<0.25)	不検出(<0.15)	不検出(<0.15)	不検出
			捕集水	不検出(<1.1)	不検出(<0.41)	不検出(<0.49)	不検出
			活性炭	不検出(<0.43)	不検出(<0.36)	不検出(<0.38)	不検出
	2	4月2日	ろ紙	不検出(<0.27)	不検出(<0.23)	不検出(<0.17)	不検出
			捕集水	不検出(<0.77)	不検出(<0.40)	不検出(<0.49)	不検出
			活性炭	不検出(<0.51)	不検出(<0.32)	不検出(<0.42)	不検出
墨田清掃工場		(4月上旬採取)	(分析中)				

※1 「不検出」とは、検出下限値未満を表します。また、()内は検出下限値を表します。

※2 工場閉鎖に伴い焼却を停止したため、測定していません。

排ガスの放射能濃度測定結果

単位: Bq/m³N

施設名	号 炉	試料 採取日	試料種	排ガス			
				放射性 ヨウ素131	放射性 セシウム134	放射性 セシウム137	放射性 セシウム合計
新江東清掃工場	1	(4月下旬 採取予定)					
	2	(4月上旬採取)	(分析中)				
	3	(4月上旬採取)	(分析中)				
有明清掃工場	1	(4月上旬採取)	(分析中)				
	2	(4月上旬採取)	(分析中)				
足立清掃工場	1	(4月上旬採取)	(分析中)				
	2	※2	—				
葛飾清掃工場	1	4月2日	ろ紙	不検出(<0.24)	不検出(<0.19)	不検出(<0.19)	不検出
			捕集水	不検出(<0.80)	不検出(<0.44)	不検出(<0.56)	不検出
			活性炭	不検出(<0.58)	不検出(<0.36)	不検出(<0.39)	不検出
	2	4月3日	ろ紙	不検出(<0.27)	不検出(<0.22)	不検出(<0.17)	不検出
			捕集水	不検出(<0.94)	不検出(<0.47)	不検出(<0.53)	不検出
			活性炭	不検出(<0.42)	不検出(<0.39)	不検出(<0.37)	不検出
江戸川清掃工場	1	※2	—				
	2	(4月上旬採取)	(分析中)				
中防灰熔融施設	1	※2	—				
	2	(4月下旬 採取予定)					
	3	※2	—				
	4	※2	—				
破碎ごみ処理施設		(4月上旬採取)	(分析中)				

※1 「不検出」とは、検出下限値未満を表します。また、()内は検出下限値を表します。

※2 「—」の炉は、定期補修工事等により測定していません。