

世田谷清掃工場建替計画 新旧対照表

(下線の部分は改定部分)

改定後		現行	
第 1 章 基本事項		第 1 章 基本事項	
6 熱供給	建替 <u>え</u> 後も現在と同様に、世田谷区立世田谷美術館へ熱供給を行う。	6 熱供給	建替後も現在と同様に、世田谷区立世田谷美術館へ熱供給を行う。
第 3 章 解体計画		第 3 章 解体計画	
2 解体対象施設	(2) 煙突 内筒： <u>ステンレス製</u> <u>※煙突の外筒は既存施設を再使用し、内筒のみを解体する。</u>	2 解体対象施設	(2) 煙突 内筒： <u>鋼製</u> <u>外筒：鉄筋コンクリート造</u> <u>高さ 約 100m</u>
第 4 章 建築計画		第 4 章 建築計画	
2 煙突	現工場 <u>の煙突の外筒を再使用した上で、その内側に焼却炉 1 系列ごとに内筒 1 本を設け、それ以外の構成は以下のとおりとする。</u> <u>(1) ステンレス製の内筒を設置する。</u> <u>(2) 脱臭設備出口として排気筒を設置する。</u> <u>(3) 階段を設置する。</u>	2 煙突	現工場 <u>と同様に工場敷地の北西側に配置し、焼却炉 1 系列ごとに内筒 1 本を設け、以下のとおりとする。</u> <u>(1) 外筒（鉄筋コンクリート造）</u> <u>(2) 高さ 現状と同じ約 100m</u> <u>(3) 脱臭設備出口として排気筒を設置する。</u> <u>(4) 階段及びエレベータを設置する。</u>

改定後		現行	
3 外観イメージの基本要素	外観イメージは、基本コンセプト及び基本方針に基づき、周辺及び自然環境との調和等を図るため、外観イメージの基本要素を以下のとおりとする。 なお、外観イメージ図を図－４に示す。 また、今後の<u>受注業者の選定過程</u>における総合評価実施においては、これらの基本要素を踏まえ、具体的な検討を図ることとする。 (3) 煙突の外観 ② 既存煙突の色彩デザインを継承する。	3 外観イメージの基本要素	外観イメージは、基本コンセプト及び基本方針に基づき、周辺及び自然環境との調和等を図るため、外観イメージの基本要素を以下のとおりとする。 なお、外観イメージ図を図－４に示す。 また、今後<u>策定される実施計画</u>や受注業者の選定過程における総合評価実施においては、これらの基本要素を踏まえ、具体的な検討を図ることとする。 (3) 煙突の外観 ② 既存煙突の<u>形状及び</u>色彩デザインを継承する。
第５章 プラント計画		第５章 プラント計画	
2 プラント設備	(1) 焼却炉規模 600 トン／日（300 トン／日・炉×2 <u>炉</u>）	2 プラント設備	(1) 焼却炉規模 600 トン／日（300 トン／日・炉×2 <u>基</u>）