

北清掃工場 建替工事だより

第3号
(拡大版)

北清掃工場は令和5年2月に操業を停止し、令和12年2月のしゅん工に向けて、現在、建替工事を行っています。この「建替工事だより」では、建替工事の様子をお伝えします。
工事中は、周辺環境に配慮した対策を講じ、安全確保に万全を期してまいります。
皆さまのご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。




完成イメージ図（北西側）



航空写真（南東側より令和6年9月撮影）

1 工事工程



令和6年10月時点 [Blue bar] : 解体工事工程 [Red bar] : 建設工事工程 ★ : 建設工事説明会

試運転

2 工事施工状況

解体工事等の様子をお伝えします。

令和6年1月



プラント機器を解体している様子

令和6年2月



付属棟の基礎を解体している様子

令和6年3月



工場棟のコンクリート躯体をワイヤーソー工法で解体している様子

令和6年4月



大型杭打機を用いて地中障害物を撤去している様子

令和6年6月



灰クレーンを取り外している様子

令和6年7月



蒸気タービンを解体している様子

令和6年8月



山留壁を造成している様子



作業員の多様性に応じた熱中症への注意喚起の様子

3 環境保全対策について

北清掃工場建替工事では、解体作業時に発生する粉じんを低減するため、散水を行うなど環境保全対策を実施しています。また、工事車両のタイヤを洗浄するなど周辺環境へ配慮しています。



粉じん対策で散水している様子



工事車両のタイヤを洗浄している様子

4 煙突の解体工事について

煙突解体工事に着手しました。はじめに煙突内部にある鋼製の内筒を洗浄し、次に煙突下部にあるコンクリートパネル（PC板）を解体した後、内筒の解体作業を始めました。



解体作業を始める前の煙突の様子




煙突内筒を洗浄している様子




下部のPC板を解体するための足場を組立てている様子



PC板を解体している様子




内筒を解体するための油圧装置を設置した様子



内筒を切断している様子

5 土壤汚染調査結果について

「土壤汚染対策法」及び「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」に基づき、全区画の土壤汚染調査が完了しました。調査の結果、複数の区画で溶出基準の超過がありました。土壤汚染対策工事に際しては、関係法令に基づき汚染土壤の処分や地下水の調査等を適切に行っていきます。



6 封込め槽周辺水質調査結果について

既存工場建設時に設置した汚染土壤封込め槽については、観測井戸の水質調査によって封込め槽の健全性を確認しています。工事中においても、定期的に水質調査を行って封込め槽の健全性を確認しています。

詳細な結果は建替工事ウェブサイトに掲載しています。



問合せ先

東京二十三区清掃一部事務組合 北清掃工場建替工事監督員事務所

所在地：東京都北区志茂一丁目2番36号

電話：03-5939-6571 / FAX：03-5939-6572

URL：<https://www.union.tokyo23-seisou.lg.jp/>



<受注者>三菱・フジタ特定建設工事共同企業体 電話：03-5939-6371

工事工程表などの建替工事に関する情報をウェブサイトでお知らせしています。

URL：<https://www.kita-tatekae.com/>

