平成27年度　維持管理状況（9月1日～30日）

＜工場設置計器の測定結果＞

清掃工場名等	焼却能力	炉番号	処分した一般廃棄物	ごみ焼却量	燃焼室ガス温度	集じん器入口ガス温度	排ガス中の一酸化炭素濃度（煙突）（O2 12%換算）	冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去
	t/日			t	℃	℃	ppm	
光が丘	300	1号炉	可燃ごみ	3,541.73	819～969	159～161	1～24	ボイラ設備の除じんはボイラスートブロワ又はボイラ槌打装置により毎日実施する。ろ過式集じん器の除じんは空気式自動洗浄装置により毎日実施する。
		2号炉		3,562.40	828～1,010	155～159	2～31	
目　黒	600	1号炉		2,143.53	902～1,035	159～161	0～8	
		2号炉		6,648.25	927～1,058	159～161	0～7	
有　明	400	1号炉		5,556.67	963～1,104	172～177	3～87	
		2号炉		5,433.50	1,012～1,143	172～177	1～42	
千　歳	600	1号炉		13,341.39	903～1,119	158～163	3～13	
江戸川	600	1号炉		6,087.37	865～933	170～171	0～7	
		2号炉		6,169.77	867～933	170	0～6	
墨　田	600	1号炉		13,523.50	992～1,107	169～174	0～1	
北	600	1号炉		14,497.99	960～1,100	153～164	3～38	
新江東	1,800	1号炉		16,180.85	882～1,145	168～173	0～21	
		2号炉		16,354.82	928～1,148	168～174	0～39	
		3号炉		中間点検				
港	900	1号炉		7,946.44	947～1,164	166～168	1～31	
		2号炉		定期点検補修				
		3号炉		7,892.35	950～1,166	165～168	0～27	
豊　島	400	1号炉		5,314.80	856～917	166～171	4～61	
		2号炉		5,492.99	846～910	166～168	2～47	
渋　谷	200	1号炉		1,572.60	911～996	145～154	0～35	
中　央	600	1号炉		7,690.05	911～1,077	148～153	2～20	
		2号炉		7,635.39	918～1,078	148～152	1～26	
板　橋	600	1号炉		7,530.21	930～1,133	160～166	0～58	
		2号炉		定期点検補修				
多摩川	300	1号炉		3,758.30	876～1,054	155	0～2	
		2号炉		3,805.01	878～1,044	155	0～8	
足　立	700	1号炉		9,327.45	882～1,046	169～179	2～10	
		2号炉		8,334.08	877～1,052	170～181	0～73	
品　川	600	1号炉		4,211.71	903～1,010	159～167	0～33	
		2号炉		2,155.09	913～1,036	159～161	0～26	
葛　飾	500	1号炉		6,645.41	912～1,083	159～164	2～82	
		2号炉		定期点検補修				
世田谷	300	1号炉		休炉中				
		2号炉		休炉中				
大田	600	1号炉		8,256.96	808～991	153～173	2～50	
		2号炉		8,353.83	830～996	152～167	4～56	
破砕ごみ処理施設	180	1号炉	破砕した可燃系粗大ごみ	791.70	809～930	137～163	0～58	