平成27年度　維持管理状況（2月1日～29日）

＜工場設置計器の測定結果＞

清掃工場名等	焼却能力	炉番号	処分した一般廃棄物	ごみ焼却量	燃焼室ガス温度	集じん器入口ガス温度	排ガス中の一酸化炭素濃度（煙突）（O2 12%換算）	冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去
	t/日			t	℃	℃	ppm	
光が丘	300	1号炉	可燃ごみ	建替えのため停止				ボイラ設備の除じんはボイラスートブロワ又はボイラ槌打装置により毎日実施する。ろ過式集じん器の除じんは空気式自動洗浄装置により毎日実施する。
		2号炉		581.19	812～946	149～153	4～23	
目　黒	600	1号炉		休炉中				
		2号炉		2,436.75	900～1,050	159～160	0～35	
有　明	400	1号炉		5,485.73	1,045～1,131	173～176	1～55	
		2号炉		5,470.11	1,029～1,179	173～176	0～47	
千　歳	600	1号炉		12,095.50	939～1,102	158～165	6～15	
江戸川	600	1号炉		7,076.31	883～965	170	0	
		2号炉		6,232.87	873～952	170～174	0～4	
墨　田	600	1号炉		定期点検補修				
北	600	1号炉		定期点検補修				
新江東	1,800	1号炉		5,086.89	1,014～1,169	168～173	0～22	
		2号炉		定期点検補修				
		3号炉		1,685.47	991～1,149	167～170	0～1	
港	900	1号炉		5,542.41	964～1,159	166～168	2～27	
		2号炉		8,452.38	913～1,189	167～169	0～20	
		3号炉		3,004.61	920～1,141	166～167	0～21	
豊　島	400	1号炉		4,825.22	863～920	167～169	4～83	
		2号炉		5,191.35	869～921	167～168	3～52	
渋　谷	200	1号炉		定期点検補修				
中　央	600	1号炉		7,903.61	943～1,054	148～152	0～7	
		2号炉		7,912.53	941～1,045	148～152	0～14	
板　橋	600	1号炉		7,512.12	945～1,167	160～165	0～1	
		2号炉		6,177.81	910～1,134	159～164	0～10	
多摩川	300	1号炉		3,688.61	898～1,048	155	0	
		2号炉		3,585.26	878～1,000	155	0	
足　立	700	1号炉		8,142.22	887～1,022	172～173	0～10	
		2号炉		8,853.39	911～1,043	171～173	0～14	
品　川	600	1号炉		8,053.49	907～1,037	159～169	0～19	
		2号炉		5,703.57	913～1,040	158～167	0～15	
葛　飾	500	1号炉		6,077.77	1,024～1,113	157～168	1～19	
		2号炉		2,804.94	992～1,111	160	4～30	
世田谷	300	1号炉		1,634.38	966～1,038	168～193	0～37	
		2号炉		355.54	899～943	168～171	0～36	
大田	600	1号炉		7,251.04	875～973	153～164	3～30	
		2号炉		7,264.06	884～997	150～164	5～36	
練馬	500	1号炉		6,601.35	864～1,011	152～164	0～8	
		2号炉		6,580.20	879～1,000	153～165	0～14	
破砕ごみ処理施設	180	1号炉	破砕した可燃系粗大ごみ	3,916.33	845～939	145～162	2～67	

注：大田清掃工場 第一工場、中防灰溶融施設は休止しています。