平成28年度　維持管理状況（4月1日～30日）

＜工場設置計器の測定結果＞

清掃工場名等	焼却能力	炉番号	処分した一般廃棄物	ごみ焼却量	燃焼室ガス温度	集じん器入口ガス温度	排ガス中の一酸化炭素濃度（煙突）（O2 12%換算）	冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去
	t/日			t	℃	℃	ppm	
目　黒	600	1号炉	可	7,166.25	950～1,087	159～161	2～7	ボイラ設備の除じんはボイラスートブロワ又はボイラ槌打装置により毎日実施する。ろ過式集じん器の除じんは空気式自動洗浄装置により毎日実施する。
		2号炉		6,917.35	925～1,067	159～161	0～2	
有　明	400	1号炉		1,195.01	1,003～1,126	173～175	2～93	
		2号炉		5,671.88	1,033～1,198	173～179	0～59	
千　歳	600	1号炉		4,113.71	858～1,085	157～162	8～28	
江戸川	600	1号炉		1,479.13	900～945	170～171	1～2	
		2号炉		7,974.20	866～972	170～171	0～3	
墨　田	600	1号炉		13,462.72	969～1,113	159～160	0～3	
北	600	1号炉		8,179.40	963～1,227	159～172	3～43	
新江東	1,800	1号炉		14,716.72	970 ～ 1,171	168 ～ 173	0 ～ 33	
		2号炉		15,303.87	943 ～ 1,138	168 ～ 173	0 ～ 25	
		3号炉		15,743.42	934 ～ 1,147	167 ～ 173	0 ～ 10	
港	900	1号炉	燃	8,590.12	948 ～ 1,199	166 ～ 168	2～15	
		2号炉		休炉中				
		3号炉		8,486.22	920～ 1,234	165～ 167	0～26	
豊　島	400	1号炉		1,429.10	856～922	167～168	3～52	
		2号炉		5,272.55	832～926	166～168	2～66	
渋　谷	200	1号炉		5,185.88	940～1,018	145～155	0～22	
中　央	600	1号炉		8,291.76	950～1,127	148～153	0～16	
		2号炉		休炉中				
板　橋	600	1号炉	ご	7,210.66	942～1,177	161～166	0～5	
		2号炉		7,300.35	934～1,130	159～166	0～7	
多摩川	300	1号炉		3,569.22	901～1013	155	0	
		2号炉		3,583.15	877～999	155	0	
足　立	700	1号炉		8,577.73	897～1,027	172～174	0～11	
		2号炉		2,833.13	890～1,023	171～173	0～22	
品　川	600	1号炉		7,756.50	886～1,034	158～169	0～24	
		2号炉		7,761.47	900～1,052	159～167	0～33	
葛　飾	500	1号炉		6,341.00	963～1,093	157～165	0～12	
		2号炉	み	6,323.66	948～1,075	159～161	4～50	
世田谷	300	1号炉		4,306.74	897～991	168～186	0～51	
		2号炉		2,737.73	890～1,022	167～192	0～50	
大田	600	1号炉		3,770.92	847～990	152～166	6～46	
		2号炉		6,081.92	893～1,002	150～163	6～47	
練馬	500	1号炉		5,009.67	858～1,026	152～166	1～37	
		2号炉		6,982.98	898～1,009	153～166	0～32	

注：光が丘清掃工場、大田清掃工場 第一工場、中防灰溶融施設、破砕ごみ処理施設は休止しています。