平成28年度　維持管理状況（11月1日～30日）

＜工場設置計器の測定結果＞

清掃工場名等	焼却能力	炉番号	処分した一般廃棄物	ごみ焼却量	燃焼室ガス温度	集じん器入口ガス温度	排ガス中の一酸化炭素濃度（煙突）（O2 12%換算）	冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去
	t/日			t	℃	℃	ppm	
目　黒	600	1号炉	可燃ごみ	4,628.45	941～1,116	159～161	0～22	ボイラ設備の除じんはボイラスートブロワ又はボイラ槌打装置により毎日実施する。ろ過式集じん器の除じんは空気式自動洗浄装置により毎日実施する。
		2号炉		3,629.19	918～1,059	159～161	0～3	
有　明	400	1号炉		5,382.83	989～1,127	172～175	2～78	
		2号炉		3,398.24	997～1,222	171～176	0～49	
千　歳	600	1号炉		15,955.60	916～1,117	157～163	2～23	
江戸川	600	1号炉		3,100.53	872～959	170～171	0～4	
		2号炉		5,358.37	857～942	170～171	0～2	
墨　田	600	1号炉		10,786.20	1,010～1,128	159～178	0～52	
北	600	1号炉		14,569.96	972～1,120	164～174	3～75	
新江東	1,800	1号炉		13,849.22	938～1,114	169～174	0～11	
		2号炉		14,148.69	940～1,122	168～174	0～16	
		3号炉		14,646.32	890～1,093	169～175	0～4	
港	900	1号炉		8,201.84	970～1,217	165～167	2～25	
		2号炉		6,570.74	913～1,191	166～168	0～28	
		3号炉		2,170.21	979～1,175	163～166	2～32	
豊　島	400	1号炉		4,092.27	853～927	167～171	0～89	
		2号炉		3,002.33	846～924	166～167	2～42	
渋　谷	200	1号炉		5,354.39	942～1,005	147～154	0～47	
中　央	600	1号炉		3,449.88	969～1,070	149～152	0～28	
		2号炉		定期点検補修				
板　橋	600	1号炉		6,144.35	899～1,194	161～165	0～13	
		2号炉		7,768.67	890～1,163	159～164	0～17	
多摩川	300	1号炉		2,264.82	883～1,035	155	0～2	
		2号炉		3,744.65	885～1,035	154～158	0	
足　立	700	1号炉		定期点検補修				
		2号炉		4,146.65	908～1,055	171～172	0～54	
品　川	600	1号炉		7,814.42	892～1,009	157～163	0～34	
		2号炉		7,878.75	899～1,035	159～161	0～39	
葛　飾	500	1号炉		6,384.85	984～1,100	159～161	4～45	
		2号炉		6,556.72	976～1,062	159～161	4～43	
世田谷	300	1号炉		3,113.51	884～1,000	169～189	0～78	
		2号炉		4,276.52	890～1,040	173～199	0～39	
大田	600	1号炉		3,238.33	903～1,041	146～161	5～58	
		2号炉		749.62	915～980	156～165	8～18	
練馬	500	1号炉		3,076.19	864～974	154～164	1～66	
		2号炉		804.67	939～982	157～166	1～4	

注：大田清掃工場 第一工場、中防灰溶融施設、破砕ごみ処理施設は休止しています。