平成28年度　維持管理状況（12月1日～31日）

＜工場設置計器の測定結果＞

清掃工場名等	焼却能力	炉番号	処分した一般廃棄物	ごみ焼却量	燃焼室ガス温度	集じん器入口ガス温度	排ガス中の一酸化炭素濃度（煙突）（O2 12%換算）	冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去
	t/日			t	℃	℃	ppm	
目　黒	600	1号炉	可燃ごみ	6,995.67	967～1,114	159～160	0～3	ボイラ設備の除じんはボイラスートブロワ又はボイラ槌打装置により毎日実施する。ろ過式集じん器の除じんは空気式自動洗浄装置により毎日実施する。
		2号炉		6,875.99	935～1,051	159～160	0～3	
有　明	400	1号炉		4,776.91	937～1,083	169～176	0～62	
		2号炉		4,507.78	1,065～1,201	167～176	0～60	
千　歳	600	1号炉		11,774.87	958～1,135	158～162	0～25	
江戸川	600	1号炉		7,656.92	855～959	170～171	0～4	
		2号炉		4,193.08	856～911	170～171	0～5	
墨　田	600	1号炉		15,288.22	1,016～1,171	159～161	0～2	
北	600	1号炉		14,647.46	963～1,166	164～173	2～25	
新江東	1,800	1号炉		14,892.89	919 ～ 1,153	168 ～ 175	0 ～ 15	
		2号炉		10,950.13	925 ～ 1,082	169 ～ 174	0 ～ 18	
		3号炉		15,619.88	907 ～ 1,142	165 ～ 176	0 ～ 12	
港	900	1号炉		8,208.35	973～1,243	165～167	2～29	
		2号炉		2,455.60	1,033～1,200	166～169	0～19	
		3号炉		8,117.90	917～1,193	164～166	0～25	
豊　島	400	1号炉		5,555.39	863～925	167～169	1～44	
		2号炉		5,597.14	871～925	166～167	2～45	
渋　谷	200	1号炉		5,535.55	950～1,006	144～154	0～41	
中　央	600	1号炉		8,281.36	891～1,077	148～152	0～40	
		2号炉		4,256.72	877～1,073	149～152	0～22	
板　橋	600	1号炉		6,350.98	933～1,246	160～164	0～37	
		2号炉		5,689.54	936～1,170	157～163	0～9	
多摩川	300	1号炉		3,389.74	885～1,037	155～156	0～2	
		2号炉		1,704.37	887～1,034	155～161	0	
足　立	700	1号炉		2,531.53	877～1,016	173～175	2～52	
		2号炉		8,942.85	925～1,054	171～176	0～15	
品　川	600	1号炉		7,577.89	881～1,024	158～165	0～37	
		2号炉		7,720.39	892～1,040	159～161	0～53	
葛　飾	500	1号炉		2,897.82	984～1,135	158～162	4～28	
		2号炉		7,068.05	939～1,096	158～163	3～37	
世田谷	300	1号炉		4,429.22	890～1,032	169～195	0～92	
		2号炉		2,385.81	940～1,023	170～195	0～25	
大田	600	1号炉		8,081.24	849～1,042	149～165	4～28	
		2号炉		3,495.73	887～983	149～160	5～48	
練馬	500	1号炉		6,123.23	850～991	154～163	1～54	
		2号炉		3,454.77	877～1,008	153～163	1～56	

注：大田清掃工場 第一工場、中防灰溶融施設、破砕ごみ処理施設は休止しています。