平成28年度　維持管理状況（2月1日～28日）

＜工場設置計器の測定結果＞

清掃工場名等	焼却能力	炉番号	処分した一般廃棄物	ごみ焼却量	燃焼室ガス温度	集じん器入口ガス温度	排ガス中の一酸化炭素濃度（煙突）（O2 12%換算）	冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去
	t/日			t	℃	℃	ppm	
目　黒	600	1号炉	可燃ごみ	建替えのため停止				ボイラ設備の除じんはボイラスートブロワ又はボイラ槌打装置により毎日実施する。ろ過式集じん器の除じんは空気式自動洗浄装置により毎日実施する。
		2号炉		1,499.25	900～1,100	159～161	0～2	
有　明	400	1号炉		5,091.33	942～1,103	174～177	1～83	
		2号炉		5,054.77	1,023～1,142	173～177	0～48	
千　歳	600	1号炉		14,057.65	968～1,150	158～165	0～10	
江戸川	600	1号炉		4,415.35	859～943	170～171	0～3	
		2号炉		7,724.68	870～951	170～171	0～1	
墨　田	600	1号炉		定期点検補修				
北	600	1号炉		定期点検補修				
新江東	1,800	1号炉		定期点検補修				
		2号炉		2,257.62	963 ～ 1,096	168 ～ 170	4 ～ 13	
		3号炉		1,531.52	1,044 ～ 1,155	168 ～ 173	0 ～ 3	
港	900	1号炉		7,116.61	982 ～ 1,225	165 ～ 167	1 ～ 25	
		2号炉		5,015.31	985 ～ 1,197	167 ～ 168	0 ～ 21	
		3号炉		7,755.83	907 ～ 1,181	165 ～ 167	0 ～ 29	
豊　島	400	1号炉		5,111.84	874～924	167～169	1～31	
		2号炉		3,406.74	854～923	165～166	2～25	
渋　谷	200	1号炉		定期点検補修				
中　央	600	1号炉		7,592.19	940～1,072	148～152	0～23	
		2号炉		5,475.34	916～1,054	149～152	0～3	
板　橋	600	1号炉		6,117.04	914～1,246	162～165	0～6	
		2号炉		5,657.75	913～1,188	157～161	0～12	
多摩川	300	1号炉		3,522.08	899～1,027	155～160	0	
		2号炉		3,514.75	885～1,029	154～157	0	
足　立	700	1号炉		7,428.15	906～1,047	172～175	0～9	
		2号炉		8,259.12	911～1,060	170～172	0～14	
品　川	600	1号炉		7,135.65	874～1,037	158～167	0～30	
		2号炉		4,657.29	919～1,049	158～167	0～25	
葛　飾	500	1号炉		5,384.14	990～1,134	159～161	2～35	
		2号炉		6,157.60	935～1,112	159～161	3～25	
世田谷	300	1号炉		定期点検補修				
		2号炉		1,333.98	930～1,019	171～193	0～40	
大田	600	1号炉		6,677.47	827～989	148～162	5～30	
		2号炉		6,780.17	859～997	149～162	5～29	
練馬	500	1号炉		3,270.75	875～1,025	156～165	1～16	
		2号炉		5,666.77	881～1,006	156～166	1～55	

注：大田清掃工場 第一工場、中防灰溶融施設、破砕ごみ処理施設は休止しています。