令和元年度　維持管理状況(2月1日～29日)

＜工場設置計器の測定結果＞

清掃工場名等	焼却能力	炉番号	処分した一般廃棄物	ごみ焼却量	燃焼室ガス温度	集じん器入口ガス温度	排ガス中の一酸化炭素濃度（煙突）（O2 12%換算）	冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去
	t/日			t	℃	℃	ppm	
有　明	400	1号炉	可	5,154.27	900～1,082	171～177	2～38	ボイラ設備の除じんはボイラスートブロワ又はボイラ槌打装置により毎日実施する。ろ過式集じん器の除じんは空気式自動洗浄装置により毎日実施する。
		2号炉		4,920.89	1,045～1,212	171～176	0～26	
千　歳	600	1号炉		13,218.97	967～1,124	171～179	0～19	
江戸川	600	1号炉		6,518.04	872～982	170～171	0～2	
		2号炉		6,295.84	868～963	170～171	0～3	
墨　田	600	1号炉		定期点検補修				
北	600	1号炉		定期点検補修				
新江東	1,800	1号炉		10,824.41	971～1,158	165～170	0～3	
		2号炉		7,709.10	990～1,152	166～171	0～20	
		3号炉		7,308.86	973～1,125	165～170	0～2	
港	900	1号炉		3,290.73	1,023～1,177	167～173	0～20	
		2号炉		7,940.82	990～1,241	168～170	0～38	
		3号炉		7,722.72	1,030～1,337	165～168	0～20	
豊　島	400	1号炉	燃	4,454.33	855～906	161～162	0～38	
		2号炉		4,712.23	873～926	159～161	1～36	
渋　谷	200	1号炉		定期点検補修				
中　央	600	1号炉		5,959.71	942～1,119	148～152	0～10	
		2号炉		4,950.52	965～1,051	148～152	0～15	
板　橋	600	1号炉		4,021.61	1,003～1,208	160～164	0～1	
		2号炉		2,940.89	891～1,186	154～164	0～29	
多摩川	300	1号炉		3,487.34	887～1,003	155	0～19	
		2号炉		3,408.05	896～996	155～156	0	
足　立	700	1号炉	ご	8,750.34	910～1,023	172～174	0～8	
		2号炉		8,707.08	925～1,076	172～173	0～23	
品　川	600	1号炉		7,585.98	966～1,147	169～171	0～38	
		2号炉		4,851.42	951～1,139	169～171	0～15	
葛　飾	500	1号炉		4,904.30	986～1,122	155～165	4～18	
		2号炉		6,527.54	1,001～1,169	155～169	1～27	
世田谷	300	1号炉		3,913.52	872～1,005	167～185	0～45	
		2号炉		832.95	929～1,010	166～185	0～24	
大田	600	1号炉		1,659.68	889～1,067	149～166	3～40	
		2号炉	み	2,579.74	910～1,044	147～160	5～38	
練馬	500	1号炉		5,614.50	910～1,045	157～169	0～4	
		2号炉		6,053.87	948～1,049	158～167	0～6	
杉並	600	1号炉		705.51	942～990	155～163	0～76	
		2号炉		1,563.43	894～1,006	153～163	0～24	

注:大田清掃工場 第一工場、中防灰溶融施設、破砕ごみ処理施設は休止しています。