令和4年度　維持管理状況（2月1日～28日）

＜工場設置計器の測定結果＞

清掃工場名	焼却能力	炉番号	処分した一般廃棄物	ごみ焼却量	燃焼室ガス温度	集じん器入口ガス温度	排ガス中の一酸化炭素濃度（煙突）（$O_2$12%換算）	冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去
	t/日			t	℃	℃	ppm	
有　明	400	1号炉	可燃ごみ	4,962.94	942 ～ 1,126	173 ～ 175	2～50	ボイラ設備の除じんはボイラスートブロワ又はボイラ槌打装置により毎日実施する。ろ過式集じん器の除じんは空気式自動洗浄装置により毎日実施する。
		2号炉		4,685.27	1,064 ～ 1,191	171 ～ 175	4～39	
千　歳	600	1号炉		11,198.88	950 ～ 1,177	159 ～ 164	0～7	
墨　田	600	1号炉		定期点検補修				
北	600	1号炉		703.54	954 ～ 1,107	151 ～ 157	2～25	
新江東	1,800	1号炉		3,466.31	957 ～ 1,171	172 ～ 177	0	
		2号炉		12,247.78	1,022 ～ 1,182	175 ～ 178	0～7	
		3号炉		中間点検				
港	900	1号炉		7,815.53	1,010 ～ 1,254	165 ～ 167	0～20	
		2号炉		3,434.31	1,003 ～ 1,235	168 ～ 169	2～18	
		3号炉		5,115.71	1,033 ～ 1,339	164 ～ 167	1～36	
豊　島	400	1号炉		4,520.76	859 ～ 925	166 ～ 168	3～23	
		2号炉		焼却炉停止中				
渋　谷	200	1号炉		281.29	903 ～ 951	149 ～ 153	1～17	
中　央	600	1号炉		7,471.89	936 ～ 1,122	154 ～ 157	2～19	
		2号炉		7,559.23	972 ～ 1,106	149 ～ 153	2～25	
板　橋	600	1号炉		定期点検補修				
		2号炉		4,365.82	1,033 ～ 1,286	158 ～ 163	0～69	
多摩川	300	1号炉		2,837.63	897 ～ 995	155	0	
		2号炉		2,617.20	881 ～ 989	155	0	
足　立	700	1号炉		7,463.00	899 ～ 1,013	171 ～ 173	0～2	
		2号炉		7,682.44	909 ～ 1,027	171 ～ 173	0～3	
品　川	600	1号炉		6,092.05	1,000 ～ 1,115	174 ～ 176	0～12	
		2号炉		947.02	1,029 ～ 1,100	174 ～ 175	0～31	
葛　飾	500	1号炉		5,926.50	999 ～ 1,146	142 ～ 181	0～14	
		2号炉		5,958.15	966 ～ 1,156	143 ～ 177	2～23	
世田谷	300	1号炉		2,048.79	865 ～ 966	177 ～ 188	0～44	
		2号炉		274.95	945 ～ 1,025	177 ～ 191	0～24	
大田　新	600	1号炉		2,247.24	870 ～ 1,047	148 ～ 164	3～37	
		2号炉		454.78	1,005 ～ 1,112	152 ～ 170	2～11	
大田　第一	600	1号炉		焼却炉停止中				
		2号炉		2,642.69	819 ～ 961	165	4～41	
		3号炉		定期点検補修				
練　馬	500	1号炉		5,570.11	922 ～ 1,035	158 ～ 177	0～3	
		2号炉		6,904.20	919 ～ 1,022	159 ～ 171	0～10	
杉　並	600	1号炉		2,098.66	940 ～ 991	157 ～ 166	0～5	
		2号炉		725.35	964 ～ 1,018	155 ～ 162	0	
光が丘	300	1号炉		1,801.94	898 ～ 1,028	147 ～ 172	5～36	
		2号炉		370.31	992 ～ 1,064	157 ～ 174	3～8	

注：中防灰溶融施設、破砕ごみ処理施設は休止しています。