令和5年度　維持管理状況（4月1日～30日）

＜工場設置計器の測定結果＞

清掃工場名	焼却能力	炉番号	処分した一般廃棄物	ごみ焼却量	燃焼室ガス温度	集じん器入口ガス温度	排ガス中の一酸化炭素濃度（煙突）（$O_2$12%換算）	冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去
	t/日			t	℃	℃	ppm	
有　明	400	1号炉	可燃ごみ	2,756.49	947 ～ 1,125	173 ～ 175	2～34	ボイラ設備の除じんはボイラスートブロワ又はボイラ槌打装置により毎日実施する。ろ過式集じん器の除じんは空気式自動洗浄装置により毎日実施する。
		2号炉		1,126.34	1,071 ～ 1,254	171 ～ 175	4～26	
千　歳	600	1号炉		11,045.58	900 ～ 1,155	160 ～ 164	0～6	
墨　田	600	1号炉		13,354.09	967 ～ 1,191	161 ～ 172	0～1	
北	600	1号炉		工場閉鎖に伴う焼却炉停止				
新江東	1,800	1号炉		13,899.01	907 ～ 1,178	173 ～ 185	0～9	
		2号炉		13,994.92	904 ～ 1,171	174 ～ 179	0～14	
		3号炉		15,396.75	922 ～ 1,189	172 ～ 176	0～5	
港	900	1号炉		7,635.36	1,006 ～ 1,255	165 ～ 168	0～30	
		2号炉		焼却炉停止中				
		3号炉		7,659.36	1,081 ～ 1,326	160 ～ 167	0～88	
豊　島	400	1号炉		1,152.15	862 ～ 923	167 ～ 168	3～32	
		2号炉		4,497.76	869 ～ 923	165 ～ 167	1～28	
渋　谷	200	1号炉		4,634.75	863 ～ 1,010	140 ～ 154	0～68＊①	
中　央	600	1号炉		3,325.35	949 ～ 1,086	154 ～ 157	2～24	
		2号炉		7,776.12	954 ～ 1,176	154 ～ 158	3～24	
板　橋	600	1号炉		6,362.98	930 ～ 1,252	158 ～ 162	0～4	
		2号炉		5,680.91	946 ～ 1,288	156 ～ 164	0～73	
多摩川	300	1号炉		845.33	914 ～ 977	155	0～4	
		2号炉		3,735.61	887 ～ 987	155	0～2	
足　立	700	1号炉		7,582.63	921 ～ 1,015	172 ～ 173	0～5	
		2号炉		2,695.13	932 ～ 1,054	172 ～ 173	1～4	
品　川	600	1号炉		6,695.16	980 ～ 1,095	174 ～ 176	0～22	
		2号炉		6,649.30	927 ～ 1,086	174 ～ 175	0～27	
葛　飾	500	1号炉		1,128.89	1,015 ～ 1,141	147 ～ 177	0～27	
		2号炉		6,327.93	864 ～ 1,160	138 ～ 177	1～32	
世田谷	300	1号炉		2,212.00	868 ～ 993	173 ～ 183	0～46	
		2号炉		4,133.30	897 ～ 1,058	176 ～ 192	0～70	
大田　新	600	1号炉		5,040.30	904 ～ 1,110	149 ～ 168	2～17	
		2号炉		8,638.10	931 ～ 1,117	148 ～ 163	2～21	
大田　第一	600	1号炉		2,668.44	866 ～ 927	165	5～35	
		2号炉		焼却炉停止中				
		3号炉		2,164.48	857 ～ 962	164 ～ 165	1～14	
練　馬	500	1号炉		3,687.04	896 ～ 1,019	154 ～ 169	2～4	
		2号炉		4,501.87	888 ～ 1,024	155 ～ 172	0～5	
杉　並	600	1号炉		6,507.88	896 ～ 994	153 ～ 160	0～33	
		2号炉		6,454.38	916 ～ 1,029	151 ～ 156	0～40	
光が丘	300	1号炉		4,370.46	871 ～ 1,034	150 ～ 169	3～21	
		2号炉		4,356.78	908 ～ 1,026	151 ～ 167	4～20	
目黒	600	1号炉		6,365.56	875 ～ 1,037	151 ～ 167	0～18	
		2号炉		6,395.69	858 ～ 993	152 ～ 166	0～18	

北清掃工場、中防灰溶融施設、破砕ごみ処理施設は休止しています。

測定値が維持管理計画値を超過した理由（※）

＜逸脱理由＞

＊①　渋谷清掃工場　1号炉　令和5年4月25日（火）　21:00、23:00　令和5年4月26日（水）　7:00

排ガス中の一酸化炭素濃度が、一時間平均値で令和5年4月25日21時及び23時に68ppm、
令和5年4月26日7時に62ppmを記録した。
原因は、燃焼が不安定となり、一時的に燃焼空気が不足したことによる。
直ちに燃焼空気量の手動介入、助燃、再燃バーナの運転を図り、正常な燃焼状態に回復した。

令和５年度　維持管理状況（４月１日～30日）＜工場設置計器の測定結果＞より