令和5年度　維持管理状況（7月1日～31日）

＜工場設置計器の測定結果＞

清掃工場名	焼却能力	炉番号	処分した一般廃棄物	ごみ焼却量	燃焼室ガス温度	集じん器入口ガス温度	排ガス中の一酸化炭素濃度（煙突）（$O_2$12%換算）	冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去
	t/日			t	℃	℃	ppm	
有　明	400	1号炉	可	定期点検補修				ボイラ設備の除じんはボイラスートブロワ又はボイラ槌打装置により毎日実施する。ろ過式集じん器の除じんは空気式自動洗浄装置により毎日実施する。
		2号炉		5,938.97	1,011　～　1,171	172　～　177	6～25	
千　歳	600	1号炉		11,673.94	914　～　1,124	159　～　166	2～9	
墨　田	600	1号炉		10,484.75	996　～　1,163	169　～　170	0～2	
新江東	1,800	1号炉		2,279.11	974　～　1,165	176　～　177	1～4	
		2号炉		5,382.50	949　～　1,171	176　～　179	2～9	
		3号炉		17,108.96	943　～　1,179	173　～　178	0～25	
港	900	1号炉		1,449.30	1,020　～　1,221	166　～　168	3～40	
		2号炉		8,812.63	973　～　1,296	168　～　170	1～42	
		3号炉		7,033.83	1,054　～　1,308	166　～　169	2～63	
豊　島	400	1号炉		4,654.08	861　～　925	167　～　169	3～60	
		2号炉		3,135.33	863　～　915	166　～　167	2～43	
渋　谷	200	1号炉		4,845.65	896　～　1,002	145　～　156	0～34	
中　央	600	1号炉		7,385.40	896　～　1,079	153　～　163	4～30	
		2号炉		3,685.72	917　～　1,045	152　～　159	0～26	
板　橋	600	1号炉	燃	1,316.83	940　～　1,213	159　～　162	1～3	
		2号炉		6,456.51	1,000　～　1,263	160　～　164	0～43	
多摩川	300	1号炉		3,063.32	910　～　1,003	154　～　155	0～3	
		2号炉		定期点検補修				
足　立	700	1号炉		7,847.08	899　～　1,022	172　～　174	1～5	
		2号炉		8,507.57	914　～　1,035	172　～　173	2～8	
品　川	600	1号炉		1,700.42	985　～　1,058	174　～　176	0～7	
		2号炉		7,712.58	931　～　1,107	174　～　176	0～58	
葛　飾	500	1号炉	ご	6,268.70	930　～　1,098	153　～　184	2～46	
		2号炉		746.71	985　～　1,076	160	7～68	
世田谷	300	1号炉		714.28	904　～　1,025	177　～　182	0～97	
		2号炉		4,377.28	900　～　1,018	177　～　192	0～49	
大田　新	600	1号炉		5,138.01	924　～　1,101	154　～　168	3～27	
		2号炉		3,958.68	924　～　1,058	152　～　166	3～30	
大田　第一	600	1号炉		焼却炉停止中				
		2号炉		2,796.97	873　～　957	165	4～35	
		3号炉		2,147.82	869　～　987	165	3～19	
練　馬	500	1号炉	み	6,883.94	882　～　999	156　～　174	1～19	
		2号炉		6,876.46	896　～　994	157　～　173	0～8	
杉　並	600	1号炉		2,914.17	928　～　980	158　～　171	0～17	
		2号炉		6,209.87	931　～　1,022	153　～　163	0～21	
光が丘	300	1号炉		1,944.05	943　～　1,035	153　～　171	2～26	
		2号炉		4,453.14	930　～　1,035	155　～　172	2～21	
目　黒	600	1号炉		8,432.87	862　～　1,001	154　～　175	1～19	
		2号炉		8,480.96	848　～　1,022	154　～　176	2～57	

中防灰溶融施設、破砕ごみ処理施設は休止しています。