# 令和4年度　維持管理状況（10月1日～31日）

＜工場設置計器の測定結果＞

| 清掃工場名 | 焼却能力 | 炉番号 | 処分した一般廃棄物 | ごみ焼却量 | 燃焼室ガス温度 | 集じん器入口ガス温度 | 排ガス中の一酸化炭素濃度（煙突）（$O_2$12%換算） | 冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | t/日 | | | t | ℃ | ℃ | ppm | |
| 有　明 | 400 | 1号炉 | 可燃ごみ | 5,560.39 | 939　～　1,069 | 172　～　174 | 3～40 | ボイラ設備の除じんはボイラスートブロワ又はボイラ槌打装置により毎日実施する。ろ過式集じん器の除じんは空気式自動洗浄装置により毎日実施する。 |
| | | 2号炉 | | 5,217.56 | 1,039　～　1,182 | 171　～　174 | 4～29 | |
| 千　歳 | 600 | 1号炉 | | 4,780.89 | 1,022　～　1,194 | 159　～　165 | 6～27 | |
| 墨　田 | 600 | 1号炉 | | 13,735.86 | 992　～　1,127 | 159　～　168 | 0～2 | |
| 北 | 600 | 1号炉 | | 13,783.51 | 975　～　1,093 | 151　～　159 | 1～25 | |
| 新江東 | 1,800 | 1号炉 | | 16,037.88 | 943　～　1,142 | 162　～　178 | 0～14 | |
| | | 2号炉 | | 4,868.61 | 947　～　1,117 | 175　～　178 | 1～20 | |
| | | 3号炉 | | 12,026.20 | 917　～　1,182 | 173　～　177 | 0～6 | |
| 港 | 900 | 1号炉 | | 延命化工事 | | | | |
| | | 2号炉 | | 1,067.12 | 1,148　～　1,281 | 167　～　169 | 5～56 | |
| | | 3号炉 | | 定期点検補修 | | | | |
| 豊　島 | 400 | 1号炉 | | 5,067.69 | 860　～　923 | 162　～　163 | 3～43 | |
| | | 2号炉 | | 2,613.17 | 870　～　922 | 160　～　161 | 1～37 | |
| 渋　谷 | 200 | 1号炉 | | 5,106.70 | 894　～　961 | 147　～　154 | 0～36 | |
| 中　央 | 600 | 1号炉 | | 8,552.58 | 949　～　1,219 | 154　～　158 | 4～28 | |
| | | 2号炉 | | 8,671.75 | 934　～　1,049 | 148　～　152 | 0～25 | |
| 板　橋 | 600 | 1号炉 | | 5,931.42 | 999　～　1,197 | 158　～　162 | 0～42 | |
| | | 2号炉 | | 4,904.52 | 986　～　1,218 | 158　～　162 | 0～41 | |
| 多摩川 | 300 | 1号炉 | | 3,735.51 | 878　～　1,018 | 155 | 0～3 | |
| | | 2号炉 | | 2,626.86 | 873　～　998 | 154　～　155 | 0～2 | |
| 足　立 | 700 | 1号炉 | | 7,977.74 | 896　～　1,027 | 171　～　176 | 0～6 | |
| | | 2号炉 | | 定期点検補修 | | | | |
| 品　川 | 600 | 1号炉 | | 7,248.10 | 983　～　1,119 | 175 | 0～21 | |
| | | 2号炉 | | 4,842.79 | 929　～　1,033 | 175 | 0～16 | |
| 葛　飾 | 500 | 1号炉 | | 5,690.08 | 982　～　1,117 | 156　～　174 | 0～29 | |
| | | 2号炉 | | 6,486.66 | 983　～　1,112 | 151　～　165 | 3～28 | |
| 世田谷 | 300 | 1号炉 | | 4,384.62 | 876　～　957 | 177　～　184 | 0～79 | |
| | | 2号炉 | | 1,461.13 | 887　～　991 | 173　～　188 | 0～61 | |
| 大田　新 | 600 | 1号炉 | | 8,772.26 | 853　～　1,042 | 152　～　171 | 2～38 | |
| | | 2号炉 | | 9,052.33 | 848　～　1,088 | 149　～　169 | 4～57 | |
| 大田　第一 | 200 | 3号炉 | | 3,266.78 | 853　～　991 | 164　～　168 | 1～11 | |
| 練馬 | 500 | 1号炉 | | 定期点検補修 | | | | |
| | | 2号炉 | | 5,014.79 | 878　～　1,018 | 161　～　173 | 1～6 | |
| 杉並 | 600 | 1号炉 | | 7,987.63 | 906　～　1,030 | 155　～　164 | 0～39 | |
| | | 2号炉 | | 7,924.20 | 901　～　1,005 | 152　～　161 | 0～23 | |
| 光が丘 | 300 | 1号炉 | | 4,484.80 | 933　～　1,048 | 153　～　172 | 3～23 | |
| | | 2号炉 | | 4,494.56 | 934　～　1,050 | 154　～　173 | 3～20 | |

注：大田清掃工場 第一工場1、2号炉、中防灰溶融施設、破砕ごみ処理施設は休止しています。