令和5年度　維持管理状況（11月1日～30日）

＜工場設置計器の測定結果＞

清掃工場名	焼却能力	炉番号	処分した一般廃棄物	ごみ焼却量	燃焼室ガス温度	集じん器入口ガス温度	排ガス中の一酸化炭素濃度（煙突）（$O_2$12%換算）	冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去
	t/日			t	℃	℃	ppm	
有　明	400	1号炉	可	5,426.65	1,052　～　1,181	173　～　175	1～30	ボイラ設備の除じんはボイラスートブロワ又はボイラ槌打装置により毎日実施する。ろ過式集じん器の除じんは空気式自動洗浄装置により毎日実施する。
		2号炉		2,888.12	1,011　～　1,156	171　～　176	5～30	
千　歳	600	1号炉		1,390.68	999　～　1,085	161　～　164	2～5	
墨　田	600	1号炉		13,180.92	1,002　～　1,171	161　～　169	0～1	
新江東	1,800	1号炉		14,986.90	941　～　1,167	172　～　177	0～3	
		2号炉		1,936.34	893　～　1,030	175　～　178	0～15	
		3号炉		14,736.83	867　～　1,177	171　～　176	0～24	
港	900	1号炉		5,128.79	1,125　～　1,339	166　～　168	0～70	
		2号炉		4,496.58	1,090　～　1,327	167　～　169	2～71	
		3号炉		定期点検補修				
豊　島	400	1号炉		2,639.61	867　～　917	167　～　168	2～50	
		2号炉		4,682.25	869　～　925	165　～　166	2～82	
渋　谷	200	1号炉		5,054.41	929　～　1,021	146　～　157	1～25	
中　央	600	1号炉		6,642.88	950　～　1,123	159　～　163	3～34	
		2号炉		1,800.43	922　～　1,048	154　～　162	0～11	
板　橋	600	1号炉	燃	4,161.32	1,030　～　1,224	154　～　161	0～6	
		2号炉		3,804.30	994　～　1,250	159　～　162	0～50	
多摩川	300	1号炉		3,733.00	891　～　989	155	1～5	
		2号炉		2,049.23	909　～　1,006	155	0～6	
足　立	700	1号炉		648.58	924　～　995	173	0～1	
		2号炉		2,219.27	920　～　1,009	171　～　172	1～4	
品　川	600	1号炉		7,264.86	959　～　1,070	171　～　176	0～14	
		2号炉		7,344.50	917　～　1,056	174　～　175	0～1	
葛　飾	500	1号炉	ご	2,212.04	985　～　1,103	160	2～32	
		2号炉		5,796.33	1,002　～　1,135	160	4～36	
世田谷	300	1号炉		4,241.01	904　～　1,005	177　～　183	0～42	
		2号炉		3,284.45	852　～　996	176　～　192	0～38	
大田　新	600	1号炉		8,044.55	853　～　1,085	150　～　170	2～20	
		2号炉		8,211.02	881　～　1,108	152　～　170	2～29	
大田　第一	600	1号炉		1,186.92	818　～　908	164　～　166	3～54	
		2号炉		1,219.54	869　～　938	163　～　165	4～14	
		3号炉		定期点検補修				
練　馬	500	1号炉	み	2,853.98	914　～　1,008	158　～　172	0～9	
		2号炉		582.47	959　～　1,007	162　～　172	3～4	
杉　並	600	1号炉		7,798.51	863　～　960	153　～　165	0～28	
		2号炉		7,720.68	882　～　994	152　～　162	0～16	
光が丘	300	1号炉		4,389.84	914　～　1,027	156　～　174	3～23	
		2号炉		4,388.20	908　～　1,027	157　～　174	3～15	
目　黒	600	1号炉		413.81	936　～　983	163　～　174	2～3	
		2号炉		6,532.26	886　～　994	161　～　178	2～18	

中防灰溶融施設は休止しています。