平成29年度　維持管理状況（12月1日～31日）

＜工場設置計器の測定結果＞

清掃工場名等	焼却能力	炉番号	処分した一般廃棄物	ごみ焼却量	燃焼室ガス温度	集じん器入口ガス温度	排ガス中の一酸化炭素濃度（煙突）（O2 12%換算）	冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去
	t/日			t	℃	℃	ppm	
有　明	400	1号炉	可燃ごみ	5,487.29	965～1,103	171～176	0～53	ボイラ設備の除じんはボイラスートブロワ又はボイラ槌打装置により毎日実施する。ろ過式集じん器の除じんは空気式自動洗浄装置により毎日実施する。
		2号炉		5,167.78	1,031～1,174	171～176	0～50	
千　歳	600	1号炉		14,717.35	876～1,167	167～175	0～17	
江戸川	600	1号炉		5,125.55	860～999	170～171	0～3	
		2号炉		6,911.63	866～976	161～171	0～60	
墨　田	600	1号炉		13,630.61	1,006～1,201	159～161	0～2	
北	600	1号炉		14,000.83	944～1,239	167～174	3～28	
新江東	1,800	1号炉		15,868.30	946～1,156	167～171	2～11	
		2号炉		16,175.24	914～1,117	166～171	3～44	
		3号炉		16,488.77	911～1,145	166～171	0～18	
港	900	1号炉		7,914.93	917～1,227	164～168	1～55	
		2号炉		8,005.59	933～1,229	164～169	1～24	
		3号炉		6,673.34	930～1,197	163～167	1～27	
豊　島	400	1号炉		4,898.42	863～923	167～168	0～54	
		2号炉		5,405.27	873～925	165～166	2～55	
渋　谷	200	1号炉		4,785.73	902～1,041	144～154	0～20	
中　央	600	1号炉		7,945.83	941～1,084	148～152	0～10	
		2号炉		8,007.95	943～1,073	149～152	1～28	
板　橋	600	1号炉		7,224.85	893～1,241	157～162	0～4	
		2号炉		7,573.05	958～1,197	155～159	0～2	
多摩川	300	1号炉		3,749.11	882～1,060	155	0～3	
		2号炉		3,711.23	878～1,038	155	0	
足　立	700	1号炉		4,785.30	902～1,039	171～173	0～31	
		2号炉		9,247.96	886～1,070	171～172	0～11	
品　川	600	1号炉		7,489.68	884～1,018	160～165	0～24	
		2号炉		7,406.91	874～1,032	160～161	0～38	
葛　飾	500	1号炉		6,604.25	1,005～1,135	159～161	2～33	
		2号炉		6,926.64	930～1,096	157～162	3～36	
世田谷	300	1号炉		1,564.17	900～999	168～188	0～34	
		2号炉		4,320.29	892～1,021	168～188	0～37	
大田	600	1号炉		7,767.94	880～1,016	148～161	4～77	
		2号炉		2,182.96	902～973	147～159	5～55	
練馬	500	1号炉		6,787.13	877～1,009	153～164	0～42	
		2号炉		6,697.90	881～1,019	154～168	0～69	
杉並	600	1号炉		7,488.34	814～982	151～161	0～93	
		2号炉		6,070.63	875～986	148～156	0～62	

注：大田清掃工場 第一工場、中防灰溶融施設、破砕ごみ処理施設は休止しています。