平成29年度　維持管理状況（2月1日～28日）

＜工場設置計器の測定結果＞

清掃工場名等	焼却能力	炉番号	処分した一般廃棄物	ごみ焼却量	燃焼室ガス温度	集じん器入口ガス温度	排ガス中の一酸化炭素濃度（煙突）（O2 12%換算）	冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去
	t/日			t	℃	℃	ppm	
有　明	400	1号炉	可燃ごみ	4,917.27	900～1,097	170～174	0～87	ボイラ設備の除じんはボイラスートブロワ又はボイラ槌打装置により毎日実施する。ろ過式集じん器の除じんは空気式自動洗浄装置により毎日実施する。
		2号炉		4,687.55	954～1,118	171～176	0～43	
千　歳	600	1号炉		12,768.03	962～1,107	157～171	0～9	
江戸川	600	1号炉		2,063.88	889～947	170～171	0～2	
		2号炉		5,282.65	887～985	170～171	0～4	
墨　田	600	1号炉		定期点検補修				
北	600	1号炉		定期点検補修				
新江東	1,800	1号炉		13,519.84	916～1,137	166～171	0～16	
		2号炉		3,699.00	998～1,114	167～171	1～8	
		3号炉		11,984.29	895～1,175	161～170	1～18	
港	900	1号炉		7,592.06	988～1,234	166～168	2～26	
		2号炉		3,794.53	1,106～1,248	167～169	2～32	
		3号炉		4,244.39	959～1,210	165～167	0～24	
豊　島	400	1号炉		4,527.74	861～915	167～168	1～62	
		2号炉		4,686.81	873～928	165～166	1～76	
渋　谷	200	1号炉		定期点検補修				
中　央	600	1号炉		7,378.92	971～1,098	149～152	0～59	
		2号炉		4,755.29	952～1,323	149～152	1～6	
板　橋	600	1号炉		2,939.20	1,020～1,220	160～163	0～1	
		2号炉		3,696.90	1,019～1,195	151～155	0～1	
多摩川	300	1号炉		3,637.80	883～1,026	155～156	0～1	
		2号炉		1,995.51	880～1,015	155	0	
足　立	700	1号炉		8,446.33	899～1,051	171～173	0～4	
		2号炉		8,342.94	926～1,075	171～173	0～25	
品　川	600	1号炉		5,959.29	879～1,060	160～166	0～23	
		2号炉		3,198.99	893～1,066	160～161	0～29	
葛　飾	500	1号炉		5,553.04	998～1,140	159～161	1～18	
		2号炉		5,911.78	1,015～1,110	159～161	2～18	
世田谷	300	1号炉		1,420.38	901～1,053	167～188	0～33	
		2号炉		775.16	908～996	167～186	0～56	
大田	600	1号炉		3,873.40	903～1,034	146～166	3～44	
		2号炉		3,696.68	901～1,005	144～161	4～22	
練馬	500	1号炉		5,584.48	855～980	152～163	0～8	
		2号炉		5,482.85	853～1,030	152～165	0～5	
杉並	600	1号炉		6,202.45	904～992	152～160	0～57	
		2号炉		3,942.85	877～1,010	149～154	0～51	

注：大田清掃工場 第一工場、中防灰溶融施設、破砕ごみ処理施設は休止しています。