平成29年度　維持管理状況（3月1日～31日）

＜工場設置計器の測定結果＞

清掃工場名等	焼却能力	炉番号	処分した一般廃棄物	ごみ焼却量	燃焼室ガス温度	集じん器入口ガス温度	排ガス中の一酸化炭素濃度（煙突）（O2 12%換算）	冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去
	t/日			t	℃	℃	ppm	
有　明	400	1号炉	可 燃 ご み	5,203.46	926～1,137	169～174	2～83	ボイラ設備の除じんはボイラスートブロワ又はボイラ槌打装置により毎日実施する。ろ過式集じん器の除じんは空気式自動洗浄装置により毎日実施する。
		2号炉		4,935.95	955～1,094	170～176	0～54	
千　歳	600	1号炉		14,049.45	968～1,125	159～180	0～11	
江戸川	600	1号炉		4,921.10	858～950	170～171	0～5	
		2号炉		6,522.99	870～953	170～171	0～1	
墨　田	600	1号炉		6,989.51	1,017～1,142	160～177	0～10	
北	600	1号炉		4,086.22	911～1,097	163～171	5～30	
新江東	1,800	1号炉		15,893.76	922 ～ 1,143	166 ～ 173	0 ～ 10	
		2号炉		16,333.75	993 ～ 1,165	167 ～ 172	0 ～ 8	
		3号炉		焼却炉停止中				
港	900	1号炉		4,414.19	1,039～1,278	167～169	2～25	
		2号炉		8,766.00	1,024～1,233	167～170	0～19	
		3号炉		8,030.24	979～1,227	165～168	0～27	
豊　島	400	1号炉		4,606.35	862～918	166～169	0～47	
		2号炉		3,109.08	884～930	165～166	1～35	
渋　谷	200	1号炉		953.28	888～990	146～154	2～26	
中　央	600	1号炉		8,489.11	959～1,198	149～153	0～38	
		2号炉		8,403.11	950～1,191	149～152	0～20	
板　橋	600	1号炉		7,211.32	976～1,231	159～164	0～76	
		2号炉		890.23	1,025～1,236	156～159	0～4	
多摩川	300	1号炉		3,817.64	883～1,018	155～156	0～2	
		2号炉		3,937.64	887～1,021	155～156	0	
足　立	700	1号炉		9,315.30	902～1,057	171～177	0～6	
		2号炉		9,418.13	917～1,062	171～173	0～36	
品　川	600	1号炉		4,680.62	889～1,042	160～161	0～30	
		2号炉		7,900.15	899～1,051	160～161	0～41	
葛　飾	500	1号炉		5,916.83	960～1,118	159～161	1～15	
		2号炉		5,939.10	987～1,112	159～161	2～33	
世田谷	300	1号炉		3,868.54	901～1,015	168～185	0～58	
		2号炉		4,256.45	920～1,027	167～188	0～61	
大田	600	1号炉		8,224.64	891～1,015	148～165	3～39	
		2号炉		3,742.06	904～991	146～158	3～49	
練馬	500	1号炉		7,602.71	901～1,020	156～166	0～2	
		2号炉		1,160.35	930～1,029	156～165	1～56	
杉並	600	1号炉		5,249.97	910～1,021	154～160	0～59	
		2号炉		7,020.76	927～1,063	150～160	0～77	

注：大田清掃工場 第一工場、中防灰溶融施設、破砕ごみ処理施設は休止しています。