平成30年度　維持管理状況（7月1日～31日）

＜工場設置計器の測定結果＞

清掃工場名等	焼却能力	炉番号	処分した一般廃棄物	ごみ焼却量	燃焼室ガス温度	集じん器入口ガス温度	排ガス中の一酸化炭素濃度（煙突）（O2 12%換算）	冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去
	t/日			t	℃	℃	ppm	
有　明	400	1号炉	可	定期点検補修中				ボイラ設備の除じんはボイラスートブロワ又はボイラ槌打装置により毎日実施する。ろ過式集じん器の除じんは空気式自動洗浄装置により毎日実施する。
		2号炉		2,434.83	1,082～1,223	169～174	1～25	
千　歳	600	1号炉		10,850.36	938～1,122	172～177	6～17	
江戸川	600	1号炉		7,815.36	867～962	170～171	0～10	
		2号炉		3,968.08	881～976	170～171	0～7	
墨　田	600	1号炉		9,008.15	993～1,189	169～170	0～1	
北	600	1号炉		61.05	－	－	－	
新江東	1,800	1号炉		16,367.60	861～1,142	168～173	1～10	
		2号炉		17,046.63	927～1,122	168～174	0～15	
		3号炉		6,973.13	862～1,060	166～174	2～10	
港	900	1号炉		5,408.33	914～1,237	167～170	1～20	
		2号炉		8,761.15	931～1,188	168～171	4～29	
		3号炉		9,020.53	955～1,213	166～169	0～45	
豊　島	400	1号炉	燃	4,917.45	865～925	167～169	1～72	
		2号炉		2,910.42	840～929	165～167	1～51	
渋　谷	200	1号炉		2,015.16	922～1,013	146～157	3～41	
中　央	600	1号炉		8,516.28	937～1,102	148～152	2～30	
		2号炉		4,403.29	940～1,061	150～153	3～26	
板　橋	600	1号炉		2,813.90	902～1,193	161～165	0～36	
		2号炉		7,214.24	896～1,164	156～165	1～28	
多摩川	300	1号炉		3,961.33	893～1,044	155～156	2～11	
		2号炉	ご	3,285.91	878～1,012	154～155	1～24	
足　立	700	1号炉		4,650.72	903～1,062	170～178	2～11	
		2号炉		8,550.97	904～1,075	172～173	1～40	
品　川	600	1号炉		1,398.14	894～1,025	160～163	0～17	
		2号炉		8,070.14	881～1,067	160～169	0～43	
葛　飾	500	1号炉		6,571.35	874～1,082	157～164	2～52	
		2号炉		4,593.57	900～1,075	159～161	3～63	
世田谷	300	1号炉		3,561.73	887～1,030	168～186	0～47	
		2号炉	み	4,100.35	929～1,060	167～182	0～46	
大田	600	1号炉		3,208.79	885～981	151～165	4～51	
		2号炉		5,383.85	903～994	150～164	3～30	
練馬	500	1号炉		7,242.03	870～992	155～169	2～24	
		2号炉		7,213.75	852～957	155～168	3～35	
杉並	600	1号炉		8,012.36	860～964	153～160	0～15	
		2号炉		8,214.41	896～968	152～158	0～36	

注：大田清掃工場 第一工場、中防灰溶融施設、破砕ごみ処理施設は休止しています。