平成30年度　維持管理状況（1月1日～31日）

＜工場設置計器の測定結果＞

清掃工場名等	焼却能力	炉番号	処分した一般廃棄物	ごみ焼却量	燃焼室ガス温度	集じん器入口ガス温度	排ガス中の一酸化炭素濃度（煙突）（O2 12%換算）	冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去
	t/日			t	℃	℃	ppm	
有　明	400	1号炉	可燃ごみ	5,641.61	941～1,104	174～180	0～70	ボイラ設備の除じんはボイラスートブロワ又はボイラ槌打装置により毎日実施する。ろ過式集じん器の除じんは空気式自動洗浄装置により毎日実施する。
		2号炉		5,518.37	1,004～1,168	169～176	0～34	
千　歳	600	1号炉		13,582.49	919～1,145	152～179	0～10	
江戸川	600	1号炉		7,313.66	881～997	170～171	0～3	
		2号炉		1,625.06	860～933	170～171	0～6	
墨　田	600	1号炉		3,326.60	1,057～1,174	159～160	0	
北	600	1号炉		4,232.50	1,015～1,220	153～158	1～21	
新江東	1,800	1号炉		12,858.81	958～1,130	167～172	0～9	
		2号炉		5,799.94	979～1,130	167～171	0～2	
		3号炉		16,062.45	933～1,144	166～170	0～2	
港	900	1号炉		8,080.31	966～1,291	163～171	0～44	
		2号炉		8,708.48	940～1,206	166～169	0～34	
		3号炉		8,406.65	923～1,215	164～168	1～32	
豊　島	400	1号炉		5,103.40	857～920	171～173	0～45	
		2号炉		5,061.82	864～912	169～171	2～40	
渋　谷	200	1号炉		843.44	898～1,019	144～157	0～22	
中　央	600	1号炉		8,393.68	943～1,111	148～153	0～27	
		2号炉		8,266.70	951～1,101	149～152	0～16	
板　橋	600	1号炉		4,059.75	893～1,210	159～163	0～31	
		2号炉		7,714.45	1,025～1,254	153～161	0～43	
多摩川	300	1号炉		3,913.27	869～1,016	154～156	0～1	
		2号炉		3,667.01	877～1,014	155～156	0	
足　立	700	1号炉		9,208.23	172～173	904～1,053	0～10	
		2号炉		9,557.91	171～173	898～1,060	0～23	
品　川	600	1号炉		3,966.33	938～1,084	160～169	0～14	
		2号炉		6,575.74	957～1,127	160～170	0～32	
葛　飾	500	1号炉		6,702.76	976～1,149	158～164	0～20	
		2号炉		6,794.17	907～1,109	157～163	2～51	
世田谷	300	1号炉		3,942.17	924～1,015	167～190	0～58	
		2号炉		583.19	961～1,024	168～181	0～58	
大田	600	1号炉		2,429.11	897～998	147～163	2～36	
		2号炉		8,409.69	910～1,009	149～167	3～38	
練馬	500	1号炉		7,314.81	872～990	154～167	0～49	
		2号炉		7,291.24	884～1,008	154～168	1～70	
杉並	600	1号炉		2,996.69	903～980	155～161	1～75	
		2号炉		9,028.68	871～992	153～160	0～38	

注：大田清掃工場 第一工場、中防灰溶融施設、破砕ごみ処理施設は休止しています。