令和6年度　維持管理状況（4月1日～30日）

＜工場設置計器の測定結果＞

清掃工場名	焼却能力	炉番号	処分した一般廃棄物	ごみ焼却量	燃焼室ガス温度	集じん器入口ガス温度	排ガス中の一酸化炭素濃度（煙突）（$O_2$12%換算）	冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去
	t/日			t	℃	℃	ppm	
有　明	400	1号炉	ごみ	1,990.89	923　～　1,062	174　～　175	0～17	ボイラ設備の除じんはボイラスートブロワ又はボイラ槌打装置により毎日実施する。ろ過式集じん器の除じんは空気式自動洗浄装置により毎日実施する。
		2号炉		5,530.41	999　～　1,200	171　～　176	4～27	
千　歳	600	1号炉		延命化工事				
墨　田	600	1号炉		13,288.28	986　～　1,180	161　～　175	0～1	
新江東	1,800	1号炉		13,598.30	937　～　1,173	173　～　178	0～18	
		2号炉		10,843.20	893　～　1,144	171　～　179	1～33	
		3号炉		15,481.74	906　～　1,181	172　～　177	0～6	
港	900	1号炉		8,207.09	1,154　～　1,346	166　～　168	0～56	
		2号炉		8,533.83	1,000　～　1,204	167　～　169	1～39	
		3号炉		152.86	焼却炉立上げ中			
豊　島	400	1号炉		1,911.85	872　～　924	167　～　169	3～40	
		2号炉		4,549.22	860　～　914	165　～　166	1～76	
渋　谷	200	1号炉		4,949.91	945　～　1,020	146　～　154	1～42	
中　央	600	1号炉		3,092.96	956　～　1,113	159　～　162	3～17	
		2号炉		8,031.15	950　～　1,092	159　～　163	0～19	
板　橋	600	1号炉		2,923.77	1,006　～　1,155	160　～　163	0～3	
		2号炉		3,958.56	1,036　～　1,238	161　～　164	0～29	
多摩川	300	1号炉		586.21	927　～　981	155	0～2	
		2号炉		3,612.40	888　～　1,004	154　～　159	1～8	
足　立	700	1号炉		7,040.12	916　～　1,026	172　～　174	1～9	
		2号炉		2,636.44	952　～　1,034	172　～　173	0～4	
品　川	600	1号炉		7,690.04	893　～　1,052	174　～　176	0～15	
		2号炉		7,657.89	917　～　1,070	174　～　176	0～21	
葛　飾	500	1号炉		2,027.90	988　～　1,135	159　～　161	1～31	
		2号炉		6,076.10	989　～　1,191	157　～　167	3～24	
世田谷	300	1号炉		3,202.60	894　～　1,040	175　～　187	0～69	
		2号炉		4,190.82	919　～　1,052	176　～　194	0～50	
大田 新	600	1号炉		8,605.77	901　～　1,129	152　～　165	2～24	
		2号炉		8,659.33	869　～　1,140	154　～　166	2～28	
大田 第一	600	1号炉		焼却炉停止中				
		2号炉		4,050.36	866　～　973	165	1～18	
		3号炉		703.85	889　～　967	165	1～12	
練　馬	500	1号炉		3,320.78	887　～　1,034	154　～　173	0～5	
		2号炉		6,925.18	916　～　1,024	154　～　173	0～3	
杉　並	600	1号炉		5,354.37	902　～　994	154　～　167	0～11	
		2号炉		8,466.90	898　～　1,007	153　～　162	0～30	
光が丘	300	1号炉		4,322.69	959　～　1,091	153　～　171	2～22	
		2号炉		4,285.45	947　～　1,047	151　～　168	3～23	
目　黒	600	1号炉		3,073.31	918　～　1,020	161　～　179	0～14	
		2号炉		8,841.65	885　～　1,014	162　～　175	0～21	

中防灰溶融施設は休止しています。