令和7年度　維持管理状況（5月1日～31日）

＜工場設置計器の測定結果＞

清掃工場名	焼却能力	炉番号	処分した一般廃棄物	ごみ焼却量	燃焼室ガス温度	集じん器入口ガス温度	排ガス中の一酸化炭素濃度（煙突）（$O_2$12%換算）	冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去
	t/日			t	℃	℃	ppm	
有　明	400	1号炉	可	定期点検補修				ボイラ設備の除じんはボイラスートブロワ又はボイラ槌打装置により毎日実施する。ろ過式集じん器の除じんは空気式自動洗浄装置により毎日実施する。
		2号炉		2,968.87	1,045　～　1,214	172　～　176	1～24	
千　歳	600	1号炉		11,499.07	856　～　1,079	162　～　171	0～16	
墨　田	600	1号炉		8,753.11	920　～　1,164	154　～　155	0～3	
新江東	1,800	1号炉		14,216.82	886　～　1,146	172　～　177	2～15	
		2号炉		14,657.62	916　～　1,160	174　～　180	1～17	
		3号炉		14,930.10	865　～　1,132	174　～　178	2～31	
港	900	1号炉		6,054.58	1,056　～　1,307	165　～　167	0～49	
		2号炉		1,348.49	850　～　1,130	166　～　169	1～22	
		3号炉		7,378.21	916　～　1,306	162　～　168	0～37	
豊　島	400	1号炉		定期点検補修				
		2号炉		3,673.83	864　～　922	165　～　166	1～76	
渋　谷	200	1号炉		4,908.77	911　～　1,019	145　～　155	0～24	
中　央	600	1号炉		定期点検補修				
		2号炉		3,726.07	987　～　1,113	158　～　163	1～27	
板　橋	600	1号炉	燃	6,660.37	1,019　～　1,228	157　～　160	1～34	
		2号炉		6,859.05	974　～　1,237	161　～　165	0～11	
多摩川	300	1号炉		定期点検補修				
		2号炉		3,701.01	886　～　967	155	0～10	
足　立	700	1号炉		1,560.99	922　～　1,009	172　～　175	2～6	
		2号炉		7,461.18	919　～　1,055	172　～　173	3～6	
品　川	600	1号炉		7,103.98	906　～　1,062	174　～　176	0～13	
		2号炉		7,150.03	882　～　1,041	174　～　175	0～20	
葛　飾	500	1号炉	ご	定期点検補修				
		2号炉		1,716.48	1,013　～　1,127	159　～　161	2～13	
世田谷	300	1号炉		645.21	917　～　1,010	170　～　182	0～41	
		2号炉		3,217.04	912　～　1,075	177　～　194	0～67	
大田 新	600	1号炉		6,961.12	851　～　1,023	149　～　165	2～29	
		2号炉		7,184.92	808　～　1,037	149　～　168	1～37	
大田 第一	600	1号炉		3,254.75	816　～　929	165	3～22	
		2号炉		1,303.60	828　～　927	165	1～31	
		3号炉		焼却炉停止中				
練　馬	500	1号炉	み	6,442.72	883　～　1,030	153　～　170	0～14	
		2号炉		1,342.65	861　～　957	153　～　161	0～5	
杉　並	600	1号炉		7,169.23	879　～　957	154　～　161	2～15	
		2号炉		7,050.00	877　～　946	152　～　159	0～13	
光が丘	300	1号炉		4,093.90	893　～　1,000	149　～　167	3～27	
		2号炉		4,169.69	884　～　1,022	147　～　166	4～30	
目　黒	600	1号炉		406.44	931　～　985	154　～　166	0～4	
		2号炉		3,280.06	861　～　972	155　～　170	0～25	

中防灰溶融施設は休止しています。