令和7年度　維持管理状況（8月1日～31日）

＜工場設置計器の測定結果＞

清掃工場名	焼却能力	炉番号	処分した一般廃棄物	ごみ焼却量	燃焼室ガス温度	集じん器入口ガス温度	排ガス中の一酸化炭素濃度（煙突）（$O_2$12%換算）	冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去
	t/日			t	℃	℃	ppm	
有　明	400	1号炉	可 ご み 燃	5,638.19	1,028　～　1,210	173　～　175	0～28	ボイラ設備の除じんはボイラスートブロワ又はボイラ槌打装置により毎日実施する。ろ過式集じん器の除じんは空気式自動洗浄装置により毎日実施する。
		2号炉		5,491.11	1,001　～　1,132	173　～　174	2～20	
千　歳	600	1号炉		12,207.57	899　～　1,080	165　～　171	0～10	
墨　田	600	1号炉		12,743.65	941　～　1,139	149　～　156	0～1	
新江東	1,800	1号炉		12,698.06	836　～　1,160	174　～　178	4～54	
		2号炉		6,124.82	912　～　1,130	175　～　180	2～32	
		3号炉		定期点検補修				
港	900	1号炉		定期点検補修				
		2号炉		8,140.92	920　～　1,222	168　～　170	0～28	
		3号炉		7,549.64	927　～　1,252	167　～　172	0～44	
豊　島	400	1号炉		4,866.90	848　～　925	167　～　169	2～70	
		2号炉		2,858.43	864　～　916	165　～　166	2～74	
渋　谷	200	1号炉		4,980.15	948　～　1,028	149　～　154	4～31	
中　央	600	1号炉		5,580.84	926　～　1,049	159　～　162	1～24	
		2号炉		7,613.67	915　～　1,044	159　～　162	1～80	
板　橋	600	1号炉		2,887.32	947　～　1,224	156　～　161	2～9	
		2号炉		352.27	1,044　～　1,181	163　～　164	0～7	
多摩川	300	1号炉		3,808.46	897　～　1,000	155	0～6	
		2号炉		3,272.26	862　～　992	154　～　156	2～15	
足　立	700	1号炉		6,980.30	911　～　1,019	174　～　175	2～4	
		2号炉		7,894.67	908　～　1,015	172　～　173	3～5	
品　川	600	1号炉		定期点検補修				
		2号炉		5,386.73	930　～　1,112	174　～　183	0～26	
葛　飾	500	1号炉		6,218.43	914　～　1,116	155　～　165	1～21	
		2号炉		6,146.64	949　～　1,109	159　～　161	3～35	
世田谷	300	1号炉		3,928.56	883　～　1,087	172　～　187	0～84	
		2号炉		53.09	926　～　938	177　～　192	0～16	
大田 新	600	1号炉		7,730.65	824　～　1,087	151　～　170	2～24	
		2号炉		6,472.26	859　～　1,041	150　～　165	2～37	
大田 第一	600	1号炉		2,465.88	836　～　942	165	3～60	
		2号炉		焼却炉停止中				
		3号炉		2,176.43	849　～　964	165	0～35	
練　馬	500	1号炉		6,493.94	863　～　1,022	154　～　175	0～13	
		2号炉		4,810.18	863　～　999	153　～　173	0～12	
杉　並	600	1号炉		7,161.44	870　～　962	154　～　163	3～35	
		2号炉		5,897.86	873　～　967	152　～　161	0～19	
光が丘	300	1号炉		4,394.41	953　～　1,059	152　～　172	1～20	
		2号炉		570.02	900　～　1,043	152　～　169	3～56	
目　黒	600	1号炉		6,828.90	867　～　1,021	153　～　170	0～35	
		2号炉		6,878.79	860　～　987	155　～　167	2～34	

中防灰溶融施設は休止しています。