令和7年度　維持管理状況（9月1日～30日）

＜工場設置計器の測定結果＞

清掃工場名	焼却能力	炉番号	処分した一般廃棄物	ごみ焼却量	燃焼室ガス温度	集じん器入口ガス温度	排ガス中の一酸化炭素濃度（煙突）（$O_2$12%換算）	冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去
	t/日			t	℃	℃	ppm	
有　明	400	1号炉	可	5,347.05	1,039　～　1,187	174　～　175	0～25	ボイラ設備の除じんはボイラスートブロワ又はボイラ槌打装置により毎日実施する。ろ過式集じん器の除じんは空気式自動洗浄装置により毎日実施する。
		2号炉		5,307.49	983　～　1,123	173　～　175	2～22	
千　歳	600	1号炉		11,858.15	879　～　1,046	162　～　173	0～8	
墨　田	600	1号炉		12,146.16	991　～　1,130	154　～　156	0～1	
新江東	1,800	1号炉		定期点検補修				
		2号炉		定期点検補修				
		3号炉		定期点検補修				
港	900	1号炉		1,281.13	1,039　～　1,204	166　～　169	8～48	
		2号炉		4,494.85	947　～　1,138	167　～　170	0～37	
		3号炉		6,892.01	970　～　1,186	164　～　169	0～44	
豊　島	400	1号炉		4,971.85	868　～　918	167　～　169	1～59	
		2号炉		焼却炉停止中				
渋　谷	200	1号炉		4,744.61	956　～　1,010	149　～　153	1～29	
中　央	600	1号炉		7,732.43	915　～　1,089	159　～　162	3～41	
		2号炉		7,801.12	918　～　1,046	159　～　163	0～25	
板　橋	600	1号炉		定期点検補修				
		2号炉	燃	6,228.11	1,063　～　1,261	161　～　164	0～60	
多摩川	300	1号炉		3,608.29	856　～　994	155	0～7	
		2号炉		3,760.02	866　～　995	155	1～9	
足　立	700	1号炉		6,785.05	912　～　1,025	174　～　175	1～11	
		2号炉		6,077.08	902　～　1,004	171　～　173	2～8	
品　川	600	1号炉		3,699.58	930　～　1,084	174　～　175	0～16	
		2号炉		定期点検補修				
葛　飾	500	1号炉	ご	6,254.50	945　～　1,086	157　～　163	1～15	
		2号炉		6,232.88	946　～　1,117	157　～　166	2～15	
世田谷	300	1号炉		594.00	996　～　1,030	177　～　186	0～39	
		2号炉		723.43	885　～　973	174　～　187	0～66	
大田 新	600	1号炉		7,841.84	861　～　1,093	152　～　168	3～21	
		2号炉		4,440.55	893　～　1,053	152　～　165	2～41	
大田 第一	600	1号炉		2,823.64	831　～　963	164　～　166	3～42	
		2号炉		1,739.44	836　～　926	165	2～16	
		3号炉	み	焼却炉停止中				
練　馬	500	1号炉		5,699.77	847　～　1,002	154　～　174	0～35	
		2号炉		5,686.96	849　～　981	153　～　174	0～21	
杉　並	600	1号炉		6,781.13	882　～　969	154　～　162	2～14	
		2号炉		6,626.96	875　～　957	152　～　158	0～13	
光が丘	300	1号炉		4,027.53	902　～　1,044	152　～　172	2～20	
		2号炉		4,015.27	896　～　1,016	150　～　170	3～37	
目　黒	600	1号炉		6,667.58	863　～　1,011	153　～　169	0～29	
		2号炉		6,694.44	857　～　983	155　～　169	2～58	

中防灰溶融施設は休止しています。