令和7年度　維持管理状況（11月1日～30日）

＜工場設置計器の測定結果＞

清掃工場名	焼却能力	炉番号	処分した一般廃棄物	ごみ焼却量	燃焼室ガス温度	集じん器入口ガス温度	排ガス中の一酸化炭素濃度（煙突）（$O_2$12%換算）	冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去
	t/日			t	℃	℃	ppm	
有　明	400	1号炉	可	中間点検				ボイラ設備の除じんはボイラスートブロワ又はボイラ槌打装置により毎日実施する。ろ過式集じん器の除じんは空気式自動洗浄装置により毎日実施する。
		2号炉		984.83	1,041　～　1,190	173　～　174	1～18	
千　歳	600	1号炉		定期点検補修				
墨　田	600	1号炉		10,141.63	1,008　～　1,115	154　～　156	0～2	
新江東	1,800	1号炉		13,582.17	939　～　1,076	173　～　177	0～21	
		2号炉		11,904.20	957　～　1,137	171　～　178	0～9	
		3号炉		6,220.16	872　～　1,089	167　～　175	2～28	
港	900	1号炉		7,974.17	1,056　～　1,330	164　～　168	0～44	
		2号炉		6,904.03	955　～　1,263	165　～　169	2～45	
		3号炉		定期点検補修				
豊　島	400	1号炉		2,308.53	815　～　893	167　～　168	2～62	
		2号炉		4,540.61	857　～　924	165　～　166	1～59	
渋　谷	200	1号炉		4,674.39	878　～　1,027	150　～　153	0～55	
中　央	600	1号炉		7,073.64	917　～　1,142	159　～　162	1～27	
		2号炉		3,474.80	939　～　1,054	159　～　162	0～18	
板　橋	600	1号炉		6,343.01	1,040　～　1,244	157　～　161	1～42	
		2号炉		4,301.73	1,039　～　1,239	162　～　166	0～41	
多摩川	300	1号炉		1,869.63	903　～　1,001	155	0～3	
		2号炉		3,607.16	882　～　988	155　～　156	0～6	
足　立	700	1号炉		定期点検補修				
		2号炉		定期点検補修				
品　川	600	1号炉		7,244.60	880　～　1,072	174　～　176	0～50	
		2号炉		7,188.36	907　～　1,073	174　～　175	0～3	
葛　飾	500	1号炉	ご	3,235.60	980　～　1,140	159　～　161	2～33	
		2号炉		1,190.06	1,009　～　1,150	159　～　162	3～12	
世田谷	300	1号炉		3,548.51	882　～　996	169　～　184	0～50	
		2号炉		1,927.33	895　～　1,017	177　～　194	0～52	
大田 新	600	1号炉		7,644.89	866　～　1,100	151　～　172	2～15	
		2号炉		7,761.96	870　～　1,107	154　～　172	2～29	
大田 第一	600	1号炉		533.81	841　～　907	165	4～36	
		2号炉		860.41	847　～　956	165	2～11	
		3号炉	み	焼却炉停止中				
練　馬	500	1号炉		2,778.95	947　～　1,017	157　～　171	0～18	
		2号炉		定期点検補修				
杉　並	600	1号炉		7,707.85	866　～　1,003	153　～　166	0～19	
		2号炉		7,531.73	891　～　981	152　～　161	0～10	
光が丘	300	1号炉		4,277.49	897　～　1,075	153　～　178	2～18	
		2号炉		4,271.12	904　～　1,046	151　～　173	3～26	
目　黒	600	1号炉		4,529.14	921　～　995	158　～　176	0～27	
		2号炉		3,735.77	914　～　990	162　～　177	2～13	

中防灰溶融施設は休止しています。