令和7年度　維持管理状況（1月1日～31日）

＜工場設置計器の測定結果＞

清掃工場名	焼却能力	炉番号	処分した一般廃棄物	ごみ焼却量	燃焼室ガス温度	集じん器入口ガス温度	排ガス中の一酸化炭素濃度（煙突）（$O_2$12%換算）	冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去
	t/日			t	℃	℃	ppm	
有　明	400	1号炉	可	5,060.14	959　～　1,190	173　～　175	0～41	ボイラ設備の除じんはボイラスートブロワ又はボイラ槌打装置により毎日実施する。ろ過式集じん器の除じんは空気式自動洗浄装置により毎日実施する。
		2号炉		5,002.60	971　～　1,120	173　～　175	0～38	
千　歳	600	1号炉		7,801.40	929　～　1,108	153　～　165	0～6	
墨　田	600	1号炉		5,134.81	1,031　～　1,118	154　～　156	0～1	
新江東	1,800	1号炉		13,406.14	972　～　1,162	172　～　180	0～30	
		2号炉		13,158.37	962　～　1,159	173　～　178	0～15	
		3号炉		3,160.65	931　～　1,100	171　～　175	0～17	
港	900	1号炉		6,486.33	1,105　～　1,386	164　～　166	0～33	
		2号炉		160.34	1,156　～　1,182	167	5～7	
		3号炉		7,641.85	1,076　～　1,306	157　～　167	0～58	
豊　島	400	1号炉		2,805.90	838　～　898	167　～　168	1～40	
		2号炉		4,804.69	855　～　919	164　～　166	2～55	
渋　谷	200	1号炉		1,542.26	947　～　1,035	150　～　156	0～18	
中　央	600	1号炉		7,459.28	907　～　1,096	159　～　162	2～19	
		2号炉		7,494.53	967　～　1,072	159　～　162	0～36	
板　橋	600	1号炉	燃	3,464.03	1,077　～　1,236	154　～　160	1～16	
		2号炉		4,924.63	1,064　～　1,250	161　～　165	0～37	
多摩川	300	1号炉		3,740.29	913　～　1,039	155	1～4	
		2号炉		2,743.45	902　～　994	155	0～5	
足　立	700	1号炉		7,427.76	913　～　1,025	173　～　175	2～4	
		2号炉		8,476.94	902　～　1,010	172	2～6	
品　川	600	1号炉		2,364.15	898　～　1,037	174　～　175	0～2	
		2号炉		7,443.23	915　～　1,092	174　～　176	0～18	
葛　飾	500	1号炉	ご	6,471.95	979　～　1,148	154　～　167	1～32	
		2号炉		6,494.92	1,034　～　1,179	158　～　162	2～44	
世田谷	300	1号炉		2,922.61	889　～　1,000	169　～　185	0～66	
		2号炉		2,738.14	927　～　1,053	177　～　195	0～39	
大田 新	600	1号炉		1,888.41	856　～　1,096	153　～　168	2～20	
		2号炉		8,022.94	914　～　1,197	154　～　174	1～62	
大田 第一	600	1号炉		焼却炉停止中				
		2号炉		4,395.46	828　～　937	165	2～20	
		3号炉	み	245.31	893　～　960	165	2～4	
練　馬	500	1号炉		7,182.85	851　～　1,034	152　～　172	0～12	
		2号炉		5,445.14	863　～　1,042	152　～　170	0～13	
杉　並	600	1号炉		1,817.09	909　～　998	154　～　165	0～9	
		2号炉		7,901.48	923　～　1,052	152　～　163	0～21	
光が丘	300	1号炉		742.92	895　～　984	153　～　168	3～17	
		2号炉		4,447.12	914　～　1,046	154　～　175	2～23	
目　黒	600	1号炉		8,402.50	894　～　1,035	152　～　181	0～63	
		2号炉		8,404.54	861　～　1,029	156　～　180	1～39	

中防灰溶融施設は休止しています。