令和7年度　維持管理状況（2月1日～28日）

＜工場設置計器の測定結果＞

清掃工場名	焼却能力	炉番号	処分した一般廃棄物	ごみ焼却量	燃焼室ガス温度	集じん器入口ガス温度	排ガス中の一酸化炭素濃度（煙突）（$O_2$12%換算）	冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去
	t/日			t	℃	℃	ppm	
有　明	400	1号炉	可	4,260.87	1,034　～　1,222	173　～　175	0～39	ボイラ設備の除じんはボイラスートブロワ又はボイラ槌打装置により毎日実施する。ろ過式集じん器の除じんは空気式自動洗浄装置により毎日実施する。
		2号炉		4,833.13	1,015　～　1,211	173　～　174	0～32	
千　歳	600	1号炉		11,680.47	903　～　1,173	160　～　175	0～19	
墨　田	600	1号炉		定期点検補修				
新江東	1,800	1号炉		11,737.76	980　～　1,147	171　～　176	0～22	
		2号炉		3,916.33	949　～　1,075	174　～　178	0～8	
		3号炉		中間点検				
港	900	1号炉		焼却炉停止中				
		2号炉		7,713.37	1,077　～　1,268	166　～　169	2～20	
		3号炉		8,129.92	1,061　～　1,336	159　～　168	0～41	
豊　島	400	1号炉		焼却炉停止中				
		2号炉		4,660.46	869　～　921	164　～　166	1～51	
渋　谷	200	1号炉		定期点検補修				
中　央	600	1号炉		7,442.04	908　～　1,125	159　～　163	2～29	
		2号炉		6,660.73	943　～　1,077	159　～　162	0～24	
板　橋	600	1号炉	燃	5,852.88	1,083　～　1,287	157　～　160	1～42	
		2号炉		5,100.26	1,069　～　1,242	160　～　164	0～16	
多摩川	300	1号炉		3,324.60	878　～　986	155	1～3	
		2号炉		3,391.33	867　～　968	153　～　156	1～10	
足　立	700	1号炉		866.23	931　～　1,024	174　～　175	2～6	
		2号炉		7,704.47	915　～　1,015	171　～　173	2～5	
品　川	600	1号炉		6,737.88	949　～　1,139	174　～　176	0～19	
		2号炉		1,812.21	959　～　1,066	175	0～13	
葛　飾	500	1号炉	ご	5,818.48	1,025　～　1,160	154　～　171	1～24	
		2号炉		5,549.32	1,018　～　1,183	158　～　165	1～19	
世田谷	300	1号炉		1,141.68	925　～　993	177　～　182	0～37	
		2号炉		1,231.17	905　～　984	177　～　193	0～39	
大田 新	600	1号炉		1,249.00	923　～　1,167	145　～　158	2～25	
		2号炉		1,093.31	1,002　～　1,146	158　～　171	1～12	
大田 第一	600	1号炉		焼却炉停止中				
		2号炉		焼却炉停止中				
		3号炉	み	2,439.25	855　～　971	164　～　165	0～8	
練　馬	500	1号炉		5,623.23	903　～　1,046	159　～　175	0～3	
		2号炉		6,834.12	926　～　1,056	161　～　172	0～3	
杉　並	600	1号炉		1,352.24	931　～　991	157　～　164	5～22	
		2号炉		1,258.98	945　～　1,059	155　～　161	0～36	
光が丘	300	1号炉		1,385.56	883　～　1,029	144　～　161	6～50	
		2号炉		633.84	952　～　1,049	156　～　175	2～9	
目　黒	600	1号炉		5,974.68	902　～　1,013	161　～　182	0～13	
		2号炉		7,220.76	899　～　1,013	161　～　178	0～17	

中防灰溶融施設は休止しています。