# 令和7年度　維持管理状況（3月1日～31日）

＜工場設置計器の測定結果＞

| 清掃工場名 | 焼却能力 | 炉番号 | 処分した一般廃棄物 | ごみ焼却量 | 燃焼室ガス温度 | 集じん器入口ガス温度 | 排ガス中の一酸化炭素濃度（煙突）（$O_2$12%換算） | 冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | t/日 | | | t | ℃ | ℃ | ppm | |
| 有　明 | 400 | 1号炉 | 可 | 128.60 | 1,073　～　1,138 | 175 | 3～22 | ボイラ設備の除じんはボイラスートブロワ又はボイラ槌打装置により毎日実施する。ろ過式集じん器の除じんは空気式自動洗浄装置により毎日実施する。 |
| | | 2号炉 | | 5,489.09 | 1,080　～　1,268 | 173　～　175 | 0～29 | |
| 千　歳 | 600 | 1号炉 | | 12,888.10 | 945　～　1,168 | 159　～　164 | 0～20 | |
| 墨　田 | 600 | 1号炉 | | 4,511.36 | 952　～　1,156 | 154　～　156 | 0～28 | |
| 新江東 | 1,800 | 1号炉 | | 延命化工事 | | | | |
| | | 2号炉 | | 14,218.76 | 970　～　1,144 | 174　～　178 | 0～14 | |
| | | 3号炉 | | 6,185.93 | 894　～　1,114 | 170　～　176 | 0～10 | |
| 港 | 900 | 1号炉 | | 6,156.88 | 1,101　～　1,338 | 165　～　167 | 0～31 | |
| | | 2号炉 | | 8,474.29 | 1,030　～　1,293 | 166　～　168 | 2～40 | |
| | | 3号炉 | | 2,761.57 | 1,125　～　1,291 | 159　～　168 | 0～67 | |
| 豊　島 | 400 | 1号炉 | | 4,004.77 | 845　～　935 | 167　～　168 | 1～38 | |
| | | 2号炉 | | 4,775.32 | 852　～　919 | 165　～　166 | 1～51 | |
| 渋　谷 | 200 | 1号炉 | | 2,554.82 | 905　～　1,018 | 149　～　153 | 0～30 | |
| 中　央 | 600 | 1号炉 | | 8,346.94 | 966　～　1,127 | 159　～　162 | 4～14 | |
| | | 2号炉 | | 8,272.14 | 956　～　1,086 | 159　～　162 | 0～14 | |
| 板　橋 | 600 | 1号炉 | 燃 | 6,194.81 | 1,057　～　1,269 | 157　～　161 | 1～28 | |
| | | 2号炉 | | 6,965.64 | 1,056　～　1,243 | 158　～　163 | 0～43 | |
| 多摩川 | 300 | 1号炉 | | 3,665.18 | 882　～　995 | 155 | 0～3 | |
| | | 2号炉 | | 3,661.33 | 890　～　1,005 | 155 | 1～12 | |
| 足　立 | 700 | 1号炉 | | 3,057.77 | 922　～　1,030 | 170　～　179 | 2～6 | |
| | | 2号炉 | | 8,318.92 | 932　～　1,021 | 172　～　173 | 2～4 | |
| 品　川 | 600 | 1号炉 | | 7,519.01 | 915　～　1,063 | 174　～　175 | 0～3 | |
| | | 2号炉 | | 7,501.23 | 926　～　1,066 | 174　～　176 | 0～16 | |
| 葛　飾 | 500 | 1号炉 | ご | 5,981.02 | 1,022　～　1,148 | 155　～　165 | 2～33 | |
| | | 2号炉 | | 5,630.74 | 1,036　～　1,167 | 158　～　163 | 1～39 | |
| 世田谷 | 300 | 1号炉 | | 工場閉鎖に伴う焼却炉停止 | | | | |
| | | 2号炉 | | 工場閉鎖に伴う焼却炉停止 | | | | |
| 大田 新 | 600 | 1号炉 | | 8,380.58 | 928　～　1,181 | 152　～　169 | 1～41 | |
| | | 2号炉 | | 3,087.71 | 927　～　1,106 | 152　～　164 | 2～41 | |
| 大田 第一 | 600 | 1号炉 | | 3,643.85 | 850　～　942 | 165 | 3～26 | |
| | | 2号炉 | | 焼却炉停止中 | | | | |
| | | 3号炉 | | 847.34 | 862　～　932 | 165 | 0～4 | |
| 練　馬 | 500 | 1号炉 | み | 6,940.74 | 909　～　1,045 | 155　～　172 | 0～4 | |
| | | 2号炉 | | 6,913.32 | 924　～　1,047 | 155　～　170 | 0～7 | |
| 杉　並 | 600 | 1号炉 | | 8,478.96 | 914　～　1,019 | 154　～　166 | 0～38 | |
| | | 2号炉 | | 1,867.65 | 883　～　965 | 150　～　159 | 0～23 | |
| 光が丘 | 300 | 1号炉 | | 4,433.43 | 948　～　1,074 | 148　～　167 | 2～19 | |
| | | 2号炉 | | 1,770.27 | 920　～　1,035 | 143　～　159 | 5～27 | |
| 目　黒 | 600 | 1号炉 | | 7,353.04 | 868　～　1,032 | 153　～　182 | 0～61 | |
| | | 2号炉 | | 6,512.10 | 868　～　1,012 | 156　～　181 | 0～13 | |

世田谷清掃工場、中防灰溶融施設は休止しています。